

Renata Śpiewak-Grzesik
ul. Wąska 6B/17
87-100 Toruń
nr dyplomu 1400/115244/2007

Toruń, 28.08.2023 r.

Piotr Kulczyk
Wielkie Łunawy 8
86-200 Chełmno
nr dyplomu 1400/124086/2009

**PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH
AMBONY BĘDĄCEJ WYPOSAŻENIEM WNĘTRZA KOŚCIOŁA
PW. ŚW. WAWRZYŃCA W PRZYSIERSKU**

OBIEKT

Ambona kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Przysiersku.

CEL ORAZ ZAŁOŻENIA PRAC

Ambona jest obiektem sakralnym umiejscowionym w widocznym miejscu w świątyni. Celem prac konserwatorskich jest przygotowanie obiektu do ponownej ekspozycji, w ramach których zostanie zrekonstruowany baldachim. Konieczne jest przywrócenie mu pierwotnych walorów estetycznych.

PROGRAM PRAC:

Prace rekonstrukcyjne nieistniejącego elementu:

1. Rekonstrukcja baldachimu na podstawie istniejącej ikonografii. Projekt zostanie przyjęty po uprzednim zaakceptowaniu przez przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Bydgoszczy

Prace konserwatorsko-restauratorskie ambony z wyłączeniem obrazu na zaplecku:

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektu przed i w trakcie prac konserwatorsko-restauratorskich.
2. Demontaż ambony, w trakcie którego wykonywana będzie dokumentacja lokalizacji poszczególnych elementów.
3. Transport elementów ambony do pracowni konserwatorskiej.
4. Usunięcie luźnych zabrudzeń z obiektu (kurzu, mączki drzewnej).
5. Oczyszczenie niepolichromowanych płaszczyzn (np. odwrocie zaplecka) z zabrudzeń powierzchniowych mechanicznie lub chemicznie (gumą lub wodą destylowaną i pianą z szarego mydła).
6. Usunięcie wtórnych warstw malarskich z obiektu – odsłonięcie oryginalnej fazy dekoracji polichromowanej i złoczonej. Zabieg należy wykonać

**DIECEZJA PELPLIŃSKA
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
PW. ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA**
Przysiersk ul. Szkolna 7, 86-122 Bukowiec
NIP 889 150 960, Regon 040082142

PROBOSZCZ

ks. Przemysław Szulc

- odpowiednimi kompozycjami rozpuszczalników lub past do usuwania przemałowań, bądź przez działanie ciepłym powietrzem.
7. Usunięcie wadliwych uzupełnień zaprawy i drewna.
 8. Dezynfekcja i dezynsekcja obiektu metodą iniekcji z zastosowaniem odpowiednio dobranych preparatów grzybo- i bakteriobójczych.
 9. Impregnacja osłabionych części drewnianej struktury ambony. Zabieg przeprowadzony zostanie przy użyciu roztworu żywicy termoplastycznej. Miejsca, w których występuje skupisko otworów po owadach zostanie zaimpregnowane Paraloidem B-72 rozpuszczonym wksylenie/toluenie, a miejsca szczególnie zdeintegrowane (sypiące się) skonsolidowane roztworem żywicy epoksydowej w mieszaninie ksylenu/tolueny z benzyną. Impregnację można wykonać, w zależności od wielkości obiektu, metodą podciągania kapilarnego lub iniekcji przy pomocy strzykawek. Pozostałe na powierzchni drewna ślady po impregnacji należy usunąć acetonem.
 10. Wymiana w razie potrzeby wadliwych elementów konstrukcyjnych.
 11. Ewentualna konsolidacja warstwy malarskiej z użyciem odpowiednio dobranego roztworu żywicy akrylowej (wskazane jest użycie żywicy typu Paraloid B72).
 12. Uzupełnienie większych ubytków drewna kitem chemoutwardzalnym o właściwościach mechanicznych zbliżonych do właściwości drewna (wskazane jest użycie kitu Araldite SV/HV 36 do drewna).
 13. Uzupełnienie ubytków drewna nie mających charakteru konstrukcyjnego kitem akrylowym wodorozcieńczalnym.
 14. W zależności od stanu zachowania, uzupełnienie bądź rekonstrukcja warstw zaprawy w partiach złocień i polichromii gruntem o właściwościach zbliżonych do uzupełnianego materiału. Następnie fakturalne opracowanie powierzchni uzupełnień.
 15. Zaizolowanie oryginalnej warstwy malarskiej werniksem retuszującym.
 16. Uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja oryginalnej warstwy malarskiej na licu farbami, które najlepiej oddają charakter warstwy malarskiej na spoiwie akrylowym lub żywicznym.
 17. Uzupełnienie i rekonstrukcja złocień. Technika wykonania uzupełnień zostanie dostosowana do stanu zachowania i stopnia połysku zachowanych złoczonych

DIECEZJA PELPLIŃSKA
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
PW. ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA
Przysiersk ul. Szkolna 7, 86-122 Bukowiec
NIP 5591130960, Regon 040082142

PROBOSZCZ

ks. Przemysław Szulc

- partii. Należy uszanować ich zabytkowy charakter i nadać uzupełnieniom odpowiednią patynę.
18. Zaizolowanie powierzchni warstwy malarskiej i uzupełnień na licu ambony werniksem końcowym.
 19. Zabezpieczenie powierzchni niepolichromowanych środkami ochrony drewna.
 20. Transport z pracowni, aklimatyzacja i montaż wcześniej zdemontowanych elementów ambony po konserwacji-restauracji.
 21. Dokumentacja fotograficzna i opisowa wykonanych prac.

Pracownia Artystyczno-Konserwatorska
ART-RENATO
Renata Śpiewak-Grzesik
87-100 Toruń, ul. Wąska 6B/17
tel. 668 423 959
NIP 771-222-78-44, Regon 340502971

Renata Śpiewak-Grzesik

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW W TORUNIU
DELEGATURA W BYDGOSZCZY
85-102 BYDGOSZCZ, ul. Jezuicka 2
tel./fax 52 322 49 98, 52 322 44 17
NIP 956-10-21-700, REGON 005740482

*zaprojektowano patynowanie
pod opieką konserwatorską
opinia nr 764/2023
z dnia 4.10.2023*

Kierownik Delegatury
M.F.
mgr inż. Janusz Flemming

DIECEZJA PELPLIŃSKA
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
PW. ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA
Przysiersk ul. Szkolna 7, 86-122 Bukowiec
NIP 5591130960, Regon 040082142

PROBOSZCZ
Przemysław Szulc
ks. Przemysław Szulc